



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-09/19-01/8
URBROJ: 2109/21-02-21-5
Gornji Mihaljevec, 17. ožujka 2021.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18. i 32/20) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 02/19., 05/20., 20/20), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 26. sjednici održanoj 17. ožujka, 2021. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Gornji Mihaljevec**

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18. i 32/20) u ukupnom iznosu 4.517.172,22 kuna raspoređeno po stavkama kako slijedi:

- ✚ Održavanje nerazvrstanih cesta
- ✚ Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
- ✚ Održavanje javnih zelenih površina,
- ✚ Javna rasvjeta
- ✚ Održavanje groblja i grobnih kuća
- ✚ Održavanje građevina javne namjene

✚ **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

- sanacija nerazvrstanih cesta

planirano: 107.650,00 kuna
izvršeno: 105.505,19 kuna

- zimska služba

planirano: 2.200,00 kuna
izvršeno: 2.187,50 kuna

Ukupno planirano: 109.850,00 kuna

Ukupno izvršeno: 107.692,69 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada: 40.857,43 kuna
- ostali prihodi općine: 66.835,26 kuna

 **ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA**

- skupljanje otpadaka iz koševa

planirano: 4.000,00 kuna

izvršeno: 4.000,00 kuna

- čišćenje nogostupa

planirano: 10.650,00 kuna

izvršeno: 10.650,00 kuna

- ručno čišćenje uz rubnike

planirano: 8.000,00 kuna

izvršeno: 8.000,00 kuna

- otklon uginulih životinja s javne površine

planirano: 15.400,00 kuna

izvršeno: 15.572,50 kuna

Ukupno planirano: 38.050,00 kuna

Ukupno izvršeno: 38.225,50 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada : 20.000,00 kuna

- ostali prihodi proračuna: 18.225,50 kuna

 **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

- održavanje prometne signalizacije

planirano: 5.000,00 kuna

izvršeno: 5.000,00 kuna

- košnja bankina, iskop jarki, rezanje granja

planirano: 48.400,00 kuna

izvršeno: 48.397,50 kuna

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja

planirano: 20.950,00 kuna

izvršeno: 21.219,23 kuna

- održavanje parkova i središta naselja

planirano: 27.200,00 kuna

izvršeno: 27.129,11 kuna

- košnja i obnova travnjaka

planirano: 8.000,00 kuna

izvršeno: 8.189,25 kuna

- održavanje cvjetnih gredica i sadnja

planirano: 2.000,00 kuna

izvršeno: 1.351,22 kuna

Ukupno planirano: 111.550,00 kuna

Ukupno izvršeno: 111.286,31 kuna

Izvori financiranja:

- koncesijska naknada: 13.260,00 kuna

- ostali prihodi proračuna: 98.026,31 kuna

JAVNA RASVJETA

- popravak javne rasvjete

planirano: 18.050,00 kuna

izvršeno: 18.012,56 kuna

- potrošnja javne rasvjete

planirano: 31.500,00 kuna

izvršeno: 33.552,06 kuna

Ukupno planirano: 49.550,00 kuna

Ukupno izvršeno: 51.564,62 kuna

Izvori financiranja:

- ostali prihodi općine: 51.564,62 kuna

ODRŽAVANJE GROBLJA I GROBNIH KUĆA

- održavanje zelenih površina

planirano: 106.000,00 kuna

izvršeno: 104.144,64 kuna

- održavanje popločenih staza

planirano: 4.700,00 kuna

izvršeno: 5.695,00 kuna

- održavanje parkirališta

planirano: 1.500,00 kuna

izvršeno: 1.455,23 kuna

- održavanje grobne kuće

planirano: 36.150,00 kuna

izvršeno: 36.326,75 kuna

Ukupno planirano: 148.350,00 kuna

Ukupno izvršeno: 147.621,62 kuna

Izvori financiranja:

- naknada za održavanje groblja: 78.581,16 kuna

- ostali prihodi proračuna: 69.040,46 kuna

ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZGRADA JAVNE NAMJENE

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Selo

planirano: 7.600,00 kuna

izvršeno: 7.738,86 kuna

- uređenje i održavanje doma kulture Gornji Mihaljevec

planirano: 3.780.850,00 kuna

izvršeno: 3.782.879,54 kuna

- uređenje i održavanje doma kulture Vukanovec

planirano: 9.850,00 kuna

izvršeno: 9.922,82 kuna

- uređenje i održavanje doma kulture Preseka

planirano: 10.700,00 kuna

izvršeno: 11.453,60 kuna

- uređenje i održavanje sportsko rekreacijskog centra Park Mladosti

planirano: 20.950,00 kuna

izvršeno: 21.761,13 kuna

- uređenje i održavanje zgrade PZ-a

planirano: 218.600,00 kuna

izvršeno: 218.081,56 kuna

- premije osiguranja imovine

planirano: 8.950,00 kuna

izvršeno: 8.943,97 kuna

Ukupno planirano: 4.057.500,00 kuna

Ukupno izvršeno: 4.060.781,48 kuna

Izvori financiranja:

- prihod od zakupa 147.511,52 kuna
- ostali općinski prihodi 2.068.127,13 kuna
- prihodi fondova EU 1.315.431,40 kuna
- državni proračun 529.711,43 kuna

Članak 2.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kos v.r.