



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/25-01/04
URBROJ:2109-21-02-25-2
Gornji Mihaljevec, 27.02.2025.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18., 32/20.) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije" broj 02/19., 05/20., 20/20, 6/21), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 23. sjednici održanoj 27.02.2025. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu**

Članak 1.

Utvrđuje se da tijekom 2024. godine izvršen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 468.208,41 eura raspoređen po stavkama kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste
2. Javne površine na kojima nema prometa motornim vozilima
3. Javne zelene površine,
4. Javna rasvjeta

1. NERAZVRSTANE CESTE – građevine koje se grade radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- a) Sanacija nerazvrstane ceste GM NC 1006 Vugrišinec –
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i stručni nadzor)
planirano: 55.300,00 eura
izvršeno: 0,000 eura
- b) Sanacija nerazvrstane ceste GM NC 1031 Pil - Bogovi –
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i stručni nadzor)
planirano: 36.500,00 eura
izvršeno: 0,00 eura
- c) Sanacija nerazvrstane ceste GM NC 1001 Martinuševec
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i stručni nadzor)
planirano: 52.500,00 eura
izvršeno: 0,00 eura
- d) Sanacija nerazvrstane ceste - GM NC 1012 Vukanovec
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i stručni nadzor)
planirano: 30.300,00 eura
izvršeno: 0,00 eura
- e) Sanacija nerazvrstane ceste Vukanovec 2029 - Vukov breg
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i stručni nadzor)
planirano: 42.500,00 eura
izvršeno: 0,00 eura

- f) Sanacija nerazvrstane ceste Gornja Dubrava - Bogdanovec GM NC 1045 -
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i stručni nadzor)
planirano: 81.500,00 eura
izvršeno: 84.930,22 eura
- g) NERAZVRSTANA CESTA GM-NC-1013 – VUKANOVEC
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i stručni nadzor)
planirano: 27.700,00 eura
izvršeno: 32.179,41 eura
- h) NERAZVRSTANA CESTA GM-NC-1014 DIO JULARIĆ ZVONKO - BORKOVA
LIZA
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i stručni nadzor)
planirano: 44.500,00 eura
izvršeno: 50.085,11 eura
- i) NERAZVRSTANA CESTA GM-NC-2014 - VUGRIŠINEC OD JURKOVIĆA
PREMA KNEZIĆIMA
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i
stručni nadzor)
planirano: 46.400,00 eura
izvršeno: 58.519,90 eura
- j) NERAZVRSTANA CESTA GM-NC-2023 - DRAGOSLAVEC BREG OD
PETKOVIĆ ZVONKA PREMA VIKENDICAMA
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i stručni nadzor)
planirano: 44.000,00 eura
izvršeno: 0,00 eura
- k) NERAZVRSTANA CESTA GM-NC-1049 – PRESEKA
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i stručni nadzor)
planirano: 56.000,00 eura
izvršeno: 65.871,80 eura
- l) sufinanciranje prema Sporazumu o zajedničkom financiranju radova Gornja Dubrava-Zelina ŽUC
građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (asfaltiranje ceste i stručni nadzor)
planirano: 0,00 eura
izvršeno: 44.853,01 eura

Ukupno planirano: 517.200,00 eura
Ukupno izvršeno: 336.439,45 eura
Izvori financiranja : 11, 51,52

2. JAVNE ZELENE POVRŠINE- građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

a) Sportski i rekreacijski tereni
Planirano: 120.000,00 eura
Izvršeno: 78.970,32 eura

Ukupno planirano: 120.000,00 eura
Ukupno izvršeno: 78.970,32 eura
Izvori financiranja: 11

3. JAVNA RASVJETA

-građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

a) Izgradnje javne rasvjete u naseljima Općine Gornji Mihaljevec – *građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona (izgradnja i popuna javne rasvjete)*

Planirano: 6.000,00 eura
Izvršeno: 21.608,30 eura

Ukupno planirano: 6.000,00 eura
Ukupno izvršeno: 21.608,30 eura
Izvori financiranja: 11, 71

4. GROBLJE- *postojeća građevina komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati*

a) Dodatna ulaganja na mrtvačnici – *rekonstrukcija dotrajalih dijelova zgrade*

Planirano: 35.000,00 eura
Izvršeno: 16.842,66 eura

b) Pristupni put s parkirališta za potrebe groblja

Planirano: 160.000,00 eura
Izvršeno: 14.993,00 eura

c) Uređenje ograde na groblju

Planirano: 0,00 eura
Izvršeno: 46.312,50 eura

d) Uređenje parkirališta na groblju

Planirano: 0,00 eura
Izvršeno: 32.012,50 eura

Planirano: 195.000,00 eura
Izvršeno: 110.160,66 eura
Izvori financiranja: 11,52

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Veselko v.r.